

# Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2017

ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI DEL D.LGS. n.152/2006 e s.m.i.  
(art.29-decies)

Stabilimento

**Acciaieria Arvedi S.p.A.**

**Trieste**

Decreto AIA n. 96 dd. 27/01/2016



## Allegato 4

Documento presentato dall'Azienda  
"Nota tecnica produzione coke luglio 2017"

**30/08/2017**

## **NOTA TECNICA PRODUZIONE COKE Luglio 2017**

### **Riferimento: Decreto 96/2016 - Allegato B - Prescrizione punto 8. c.**

Per il mese di luglio 2017 risulta attiva la prescrizione di cui al punto 8. c. dell'Allegato B del decreto di AIA n. 96/AMB del 27/01/2016, che indica:

*“Qualora dovesse risultare superato anche solo uno degli obiettivi di qualità relativi alle polveri posti in 8. a oppure 8. b, l'azienda dovrà rispettare almeno le seguenti prescrizioni con effetto immediato:*

*i. Contenere in 290 il numero massimo di colate mensili.*

*ii. Limitare la marcia dell'altoforno entro le 34.000 tonnellate mensili e di pari passo la produzione di coke non dovrà essere maggiore di quella funzionale alla produzione di ghisa.”*

La produzione di coke T.V. (tout venant) nel mese di luglio 2017 è stata di 24.951 ton.

Il coke, nella pezzatura 30/70 mm, necessario alla produzione della ghisa ha un indice di 580 kg di coke per ton di ghisa prodotta.

La ghisa prodotta nel mese di luglio 2017 è stata di 33.933 ton.

Il coke utilizzato in altoforno per produrre 33.933 ton di ghisa è stato di circa 19.720 ton.

Tenuto conto che la quota di coke della pezzatura 30/70 mm che si ricava con vagliatura dal coke T.V. è di circa il 89%, il coke 30/70 mm prodotto in luglio 2017 è stato di circa 22.206 ton.

La differenza di coke 30/70 mm tra il prodotto e quanto utilizzato in altoforno nel mese di luglio 2017, di circa 2.486 ton, è stato utilizzato nella gestione del transitorio delle fasi di fermata e ripartenza dell'altoforno avvenuta tra il 29/07/17 ed il 2/08/17.

Trieste, 3 agosto 2017