Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 – Udine, 28 novembre 2019

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

POR FESR 14-20_Asse 4_Friuli Venezia Giulia

UDINE

Biblioteca «Vincenzo Joppi» e risalita al castello

Azioni 4.1 e 4.5

Focus = attrazione culturale turistica

PORDENONE

Via S. Valentino-via Piave e quartiere del Torre

Azioni 4.1 e 4.3

Focus = miglioramento ambientale



GORIZIA

Borgo e castello

Azioni 4.1 e 4.4

Focus = attrazione culturale turistica

TRIESTE

Urban Center per le imprese, porta ideale per il Porto Vecchio

Azioni 4.1 e 4.2

Focus = sviluppo imprenditoriale

Urban Center Trieste
BioHighTech
POR FESR 2014 2020
Friuli Venezia Giulia

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste - Attività 4.1 e 4.2.a «Urban Center TS»

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA

ATTUAZIONE

Inviti/Concessioni

- Invito integrato approvato con DGR n. 2635 del 28/12/2017
- Concessione contributi Attività 4.1: n. 2988 del 27/7/2018, avvio intervento in data 10/1/2019
- Concessione contributi Attività 4.2.a: n. 2989 del 27/7/2018, avvio intervento in data 18/5/2019

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO AL 31/12/2018
0,00 M€ (Target DGR n. 2642/2017)
OBIETTIVO AL 31/12/2019
0,87 M€ (Target DGR n. 2642/2017)
CERTIFICATO AL 29/10/2019
0,00 M€
PREVISIONE AL 31/12/2019: 0,17 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste - Attività 4.2.b «Aiuti alle imprese dei settori HighTech e BioHighTech»

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Approvazione definitiva dei criteri di selezione con DGR 1875 del 31 ottobre 2019

AVANZAMENTO SPESA (in M€)

ATTUAZIONE

Bandi

- Approvazione bando prevista: 31/12/2019

CERTIFICAZIONE SPESA

AL 31/12/2018
0,00 M€
AL 31/12/2019
0,00 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste - Avanzamento fisico

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore effettivo nei progetti in corso
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	**30**	**0**
Realizzazione di applicativi	numero	**3**	**0**
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**0**	**0**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**0**	**0**
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**0**	**0**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**0**	**0**
Superficie oggetto dell'intervento	mq	**400**	**0**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019

ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone - Attività 4.1 e 4.3 «Mobilità sostenibile»

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA

ATTUAZIONE

Inviti/Concessioni

- Invito integrato approvato con DGR n. 1288 del 7/7/2017
- Concessione contributo Attività 4.1: n. 1429 del 9/5/2018, avvio intervento in data 24/10/2018
- Concessione contributo Attività 4.3: n. 1826 del 31/5/2018, avvio intervento in data 11/4/2019

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO AL 31/12/2018

0,05 M€ (Target DGR 2642/2017)

CERTIFICATO AL 31/12/2018: 0,06 M€

OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)

0,53 M€ (Target DGR n. 2642/2017)

CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato): 0,06 M€

PREVISIONI AL 31/12/2019 (cumulato): 0,17 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19

ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone - Avanzamento fisico

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore effettivo nei progetti in corso
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	**13**	**19**
Realizzazione di applicativi	numero	**5**	**1**
Estensione in lunghezza della pista ciclabile	km	**5,3**	**0**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia - Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

Inviti/Concessioni

- Invito integrato approvato con DGR n. 582 del 31/3/2017
- Concessione contributo Attività 4.1: n. 3287 e n. 3289 del 8/11/2017, avvio primo intervento 4.1 in data 8/7/2018;
- Concessione contributo Attività 4.4: n. 3288 e n. 3290 del 8/11/2017, avvio primo intervento 4.4 in data 7/6/2018

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO AL 31/12/2018
0,38 M€ (Target DGR 2642/2017)
CERTIFICATO AL 31/12/2018: 0,25 M€
OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)
0,48 M€ (Target DGR n. 2642/2017)
CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato): 0,25 M€
PREVISIONI AL 31/12/2019 (cumulato): 0,35 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia - Avanzamento fisico

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore effettivo nei progetti in corso
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	**10**	**0**
Realizzazione di applicativi	numero	**4**	**0**
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	numero	**6.000**	**0**
Superficie oggetto dell'intervento	mq	**6.663**	**2424,32**
Beni o risorse o patrimoni culturali valorizzati	numero	**1**	**0**
Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico-culturale	numero	**1**	**0**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019

ASSE 4 Autorità urbana di Udine - Attività 4.1 e 4.5 «Biblioteche e musei cittadini»

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

Inviti/Concessioni

- Invito integrato approvato con DGR n. 583 del 31/3/2017
- Concessione contributo Attività 4.1: n. 752 del 16/3/2018, avvio intervento in data 9/11/2018
- Concessione contributo Attività 4.5: n. 475 del 23/2/2018, avvio intervento in data 9/7/2018
- Invito Attività 4.1 approvato con DGR n. 109 del 25/1/2018
- Concessione contributo Attività 4.1: n. 2200 e n. 2202 del 25/6/2018, avvio primo intervento in data 28/9/2018, avvio secondo intervento in data 30/10/2018

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO AL 31/12/2018

0,55 M€ (Target DGR 2642/2017)

CERTIFICATO AL 31/12/2018: 0,5 M€

OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)

1,73 M€ (Target DGR n. 2642/2017)

CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato): 0,5 M€

PREVISIONE AL 31/12/2019 (cumulato): 0,76 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19

ASSE 4 - Autorità urbana di Udine - Avanzamento fisico

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore effettivo nei progetti in corso
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	**47**	**21**
Realizzazione di applicativi	numero	**3**	**0,5**
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	numero	**30.000**	**0**
Superficie oggetto dell'intervento	mq	**337**	**0**
Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico-culturale	numero	**1**	**0**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019